

産業建設常任委員会報告書

議長 事務局長 次長 書記



会議日時	令和2年2月20日(木) 午前9時30分～午前10時40分			
会議場所	○議員控室 ○委員会室 ○議会図書室 ㊟現地(町内)			
出席者数	委員5名のうち出席者3名			
出席委員	委員長	榎野 章	副委員長	武田 秀義
	委員	味元 和義		
欠席委員	委員	橋本 章央	委員	林 健三
事務局				
出席者	建設課	課長 吉岡範満	建設課	副課長 下元敏博
	建設課	主幹 久保隆幸		
説明者	大旺新洋(株)	栗井 秀幸	(株)田辺建設	三石 安伸
付議事件	1. 四万十町雨水公共下水道茂串雨水ポンプ場建設工事進捗状況現地調査			
	2. その他			
審査・調査	1. 四万十町雨水公共下水道茂串雨水ポンプ場建設工事進捗状況現地調査			
	大旺新洋(株)管理技術者栗井氏より、進捗状況及び本日の工事内容について、説明を受ける。工事進捗状況については、本年1月末での予定進捗率55.9%に対して、50.6%である。この工事が完成すれば、上側にある既存ポンプを下側に設置するとの事であるが、委員から既存のポンプを掘り起こして移設する費用で下側に新たなポンプが設置できるのではないかと等の意見がでた。また、近くには民家があり、工事当初よりクレームが出ていて、当初、民家の側を工事車両が出入りしていたが、現在は、進入路を変更して工事を行っている。しかし、今後の工事において、どうしても民家の側を進入路に変更しなければならないとの事で、民家の要望のブロック塀等は、町では出来ないで、業者負担を願うしかないとの事である。今工事を行っている排水溝は、既存の排水溝より1.5m位下にあるので、委員からは懸念する声があった。このポンプ場完成で、吉見川氾濫は、計算上無いとの事であるが、今日の雨の降り方を見ると心配するところである。			
	2. その他			
	数家おが粉製造工場及び周辺を視察して委員会を終了する。			
報告日	令和2年2月21日(金)		委員長署名	榎野 章