

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備 農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設 農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設 林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設 水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵製剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
		24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。
		在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。
		四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展 特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができています。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	JA	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	JA	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵製剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があつた。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。	
自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
	(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
	(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立つ。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができています。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれます。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区域の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。 ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への上乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。	
自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
その他	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
その他	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区域の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、改築を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。 ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
	(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
	(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立つ。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。	
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。	
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。	
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	現居住者との調整に時間を要している。
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備 農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設 農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設 林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設 水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立つ。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができています。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれます。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
非構造部材改修事業		非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行えている。
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備 農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設 農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設 林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設 水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	JA	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	JA	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体での入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。	
自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業 (令和4年12月計画変更)								
	(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業 (令和4年12月計画変更)								
	その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検(近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等)を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	その他	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし(令和5年度より実施予定)	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	その他	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本(5年に1回の点検)、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	取水地改良工事一式、配管移設工事一式、取水ポンプ改良工事一式	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	水中プロペラ 1基更新	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	合併浄化槽の普及、家庭排水等に関する排出対策の啓発を行う。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	塵芥処理収集車購入 1台	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	墓地の経営許可申請受付、改葬許可証の発行、共同墓地の管理運営、四万十町斎場の管理運営を行う。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	四万十町斎場の改修工事等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	大規模災害時に住民へ情報伝達を行うための通信手段の充実を図る。また、自主防災組織が地域避難施設の運営のために必要な資機材整備の補助や有事の際に必要な応急対策整備や維持・管理を行う。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	最大級の津波から興津・志和地区の住民の生命を守り、安全に避難行動や避難生活が送れるよう、各種設備等を整備し、維持管理する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	消防自動車の定期的な更新を行うとともに、必要に応じて消防屯所等の改修・整備を行う。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	消防水利の無い地域を解消するため、必要な個所に消火栓を設置するとともに、迅速な消火活動が行えるよう、併せて消火栓BOXも整備する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	高幡5市町で構成する高幡消防組合を通じて、四万十清流消防署及び西分署の体制強化を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区域の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
非構造部材改修事業		非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		総合型地域スポーツクラブ支援事業	スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナ感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵製剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。 ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立つ。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができています。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B & G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B & G海洋センター管理運営事業		B & G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	JA	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあったため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	JA	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業 (負担金)	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業 (観光施設改修等事業)	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
	(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
	(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立つ。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができています。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれます。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区域の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価				
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由		
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。	
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。	
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。	
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。	
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。	
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。		
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。		
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。		
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。		
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。		
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。		

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行えている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備 農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設 農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設 林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設 水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立つ。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区域の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備 農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設 農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設 林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設 水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵製剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体での入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。 ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立つ。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができています。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれます。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
非構造部材改修事業		非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
	集会施設	ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	体育施設	丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	体育施設	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	図書館	窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	図書館	移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
	図書館	文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		総合型地域スポーツクラブ支援事業	スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあったため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があつた。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業(被害防止活動推進・緊急捕獲支援)を事業計画どおりに行った。	
自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
非構造部材改修事業		非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行えている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、改築を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵製剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があつた。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。	
自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立つ。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価				
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由		
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。	
		地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。	
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。	
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
		窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
	図書館	窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
		(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
	各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。		
	図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。		
	高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。		
	総合型地域スポーツクラブ支援事業	スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。		
窪川B&G海洋センター管理運営事業	B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。			
特別支援教育支援員配置事業	通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。			
教育支援センター運営事業	不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。			
放課後児童対策事業	放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。			
異校種間連携教育推進事業	保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。			

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備 農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設 農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設 林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設 水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあったため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。	
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。	
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。	
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	現居住者との調整に時間を要している。
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区域の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナ感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備 農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設 農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設 林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設 水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあったため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、改築を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵製剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。	
自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区域の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
非構造部材改修事業		非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価				
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由		
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。	
		地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。	
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。	
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
		窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
	図書館	窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）									
		(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
	各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。	
	図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。	
	高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
総合型地域スポーツクラブ支援事業	スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。		
窪川B&G海洋センター管理運営事業	B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。		
特別支援教育支援員配置事業	通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。		
教育支援センター運営事業	不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。		
放課後児童対策事業	放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。		
異校種間連携教育推進事業	保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。		

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行えている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵製剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入手できず実施できなかったものがあったため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	その他	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	その他	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	取水地改良工事一式、配管移設工事一式、取水ポンプ改良工事一式	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	水中プロペラ 1基更新	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	合併浄化槽の普及、家庭排水等に関する排出対策の啓発を行う。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	塵芥処理収集車購入 1台	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	墓地の経営許可申請受付、改葬許可証の発行、共同墓地の管理運営、四万十町斎場の管理運営を行う。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	四万十町斎場の改修工事等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	大規模災害時に住民へ情報伝達を行うための通信手段の充実を図る。また、自主防災組織が地域避難施設の運営のために必要な資機材整備の補助や有事の際に必要な応急対策整備や維持・管理を行う。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	最大級の津波から興津・志和地区の住民の生命を守り、安全に避難行動や避難生活が送れるよう、各種設備等を整備し、維持管理する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	消防自動車の定期的な更新を行うとともに、必要に応じて消防屯所等の改修・整備を行う。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	消防水利の無い地域を解消するため、必要な個所に消火栓を設置するとともに、迅速な消火活動が行えるよう、併せて消火栓BOXも整備する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	高幡5市町で構成する高幡消防組合を通じて、四万十清流消防署及び西分署の体制強化を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区域の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
非構造部材改修事業		非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)		達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備 農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設 農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設 林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設 水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあったため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、改築を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができていくため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外にも、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体の入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があった。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	その他	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	その他	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	取水地改良工事一式、配管移設工事一式、取水ポンプ改良工事一式	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	水中プロペラ 1基更新	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	合併浄化槽の普及、家庭排水等に関する排出対策の啓発を行う。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	塵芥処理収集車購入 1台	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	墓地の経営許可申請受付、改葬許可証の発行、共同墓地の管理運営、四万十町斎場の管理運営を行う。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	四万十町斎場の改修工事等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	大規模災害時に住民へ情報伝達を行うための通信手段の充実を図る。また、自主防災組織が地域避難施設の運営のために必要な資機材整備の補助や有事の際に必要な応急対策整備や維持・管理を行う。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	最大級の津波から興津・志和地区の住民の生命を守り、安全に避難行動や避難生活が送れるよう、各種設備等を整備し、維持管理する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	消防自動車の定期的な更新を行うとともに、必要に応じて消防屯所等の改修・整備を行う。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	消防水利の無い地域を解消するため、必要な個所に消火栓を設置するとともに、迅速な消火活動が行えるよう、併せて消火栓BOXも整備する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	高幡5市町で構成する高幡消防組合を通じて、四万十清流消防署及び西分署の体制強化を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができています。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれます。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B & G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B & G海洋センター管理運営事業		B & G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	

四万十町過疎地域持続的発展計画（R3～R7） 達成状況の評価（R3実施計画事業）

※単位：千円

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2) 地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	6,871	0	20%	1. 順調に進捗している	入居可能な施設は全て埋まり利用者の満足度も高くコロナ禍でも可能な範囲で入居者と地域住民との交流を行っている。
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	18,000	0	20%	1. 順調に進捗している	平成28年度より157組の移住定住に繋がったため（年平均：26組）
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費。	町民が参画（受講）する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	76,334	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	人材育成事業の大きな柱である町内高校魅力化事業によって、窪川・四万十両校の入学者が増加傾向にあるため。
		文化的施設推進事業（文化プログラム）	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費。	※事業の実施なし（R4以降実施）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	※R4以降実施（当事業の「四万十町過疎地域持続的発展計画（参考資料）」における年度区分R4～7）
2 産業の振興	(1) 基盤整備 農業	地域ため池総合整備事業（負担金）	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池〔奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池〕の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	16,340	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	入札不調等により工事進捗が遅れている。
		農地中間管理事業（測量設計・換地業務）	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となって行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	2,861	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	設計は完了し、換地業務は計画通り進んでいる。
	(3) 経営近代化施設 農業	畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、J A、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	495	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	本年度事業完了予定だった畜産施設については、新型コロナウイルスによる影響により事業の完了を次年度に延長した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援する。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	整備を進めている2件の畜産施設の基盤整備は概ねできた。施設の完成については次年度以降になる予定。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助する。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	965	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	畜産環境対策事業2件の事業を実施した。今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援をする。	町、J A、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	29,666	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	R3年時点での養液栽培設備の導入は予定よりも少ない数だった。しかし、次年度以降は計画している導入件数を実施していく予定である。
		農業競争力強化基盤整備事業（負担金）	県による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金。	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	10,162	10,000	10%	4. 順調に進捗していない	米の川地区については順調に進んでいるが、志和地区については入札不調により、事業が遅れが生じている。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	2,500	2,500	10%	4. 順調に進捗していない	入札不調により工事着手が遅れている。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	15,274	2,300	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができてきているため。
	(3) 経営近代化施設 林業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	3,780	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	ほぼ事業体要望どおりの林業機械の導入等が図られているため。
(3) 経営近代化施設 水産業	大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による継ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	5,000	0	20%	1. 順調に進捗している	大型定置網漁業の開始に必要な漁船・漁具等の整備は令和3年度中に全て完了し、順調に操業が行われている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(4) 地場産業の振興 生産施設	水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やシイラ漬漁具作成に係る資材費の補助を行う。	町	農林水産課	3,365	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と、漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
	投石漁礁設置事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っている。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	計画通りデータ収集解析を行っている。
	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	J A	農林水産課	10,687	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、土地の確保ができず実施できなかったものがあつたため。
	農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化（補強）に係る経費に対し補助を行う。	農業者で組織する団体	農林水産課	4,249	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通り実施できたため。
	競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助を行う。	J A	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	令和3年度の国事業採択を受けることが出来なかったため、令和4年度に事業を延期。
	木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	1,021,704	0	100%	1. 順調に進捗している	施設及び設備が完成し稼働している。
	新食肉センター施設整備事業（負担金）	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	44,354	44,300	50%	2. 概ね順調に進捗している	付帯設備が本年度完成し、本体棟の工事が着手された。次年度には本体棟の完成を見込んでいる。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設（道の駅四万十とおわ）の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設（木材部分）の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	26,501	26,500	50%	2. 概ね順調に進捗している	総合交流拠点施設の木部等及び駐車場整備を実施し、概ね順調に進捗している。
	(5) 企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行う。	町	にぎわい創出課	105,296	75,800	100%	1. 順調に進捗している
(7) 商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光業事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行う。	町	にぎわい創出課	7,827	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	助成件数22件事業費7,827千円と、実施事業が予算額の約8割に達したため。
(9) 観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業（観光施設改修等事業）	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事を行い、ウイルス感染防止を図る。《にぎわい創出課》 魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。《十和地域振興課》	観光施設のトイレ蛇口と照明の非接触型への改修工事。《にぎわい創出課》 老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。《十和地域振興課》	町	にぎわい創出課 大正地域振興課 十和地域振興課	69,111	29,000	20%	1. 順調に進捗している	観光施設のトイレをセンサー化することにより、蛇口やスイッチへの接触によるウイルス感染リスクを減少することができた。《にぎわい創出課》 三島キャンプ場再整備の実設計委託等を実施し、概ね順調に進捗している。《十和地域振興課》
	公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、改築を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	1,408	1,400	10%	1. 順調に進捗している	設計が完成により、順調に整備ができているため。
	道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の轟公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。	・多目的広場に遊具を整備（複合遊具、ジグザグバランス、雲梯） ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋（休憩スペース）の設置	町	大正地域振興課	14,596	14,500	50%	1. 順調に進捗している	石の風車がそびえたつ園内に、遊具及び東屋を整備したことにより、ツツジが開花する時期以外も、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる場としての魅力が高まり、道の駅や大正地域周辺にも立ち寄り動機づけにもつながっている。
(10) 過疎地域持続的発展 特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	29,297	0	20%	1. 順調に進捗している	研修事業では7名、就農初期の支援では新たに13名の事業利用者の受入を行い、新規就農及び定着に向けた支援が実施できている。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
	新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	20,263	0	20%	1. 順調に進捗している	9名23件の施設・機械整備を実施し、発展的な経営に向けて支援を実施した。
	環境保全型農業推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援する。	土壌還元処理や天敵製剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	J A 5戸以上の農学者で組織する団	農林水産課	220	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	当初の計画に上げていたが、資材が入りすぎず実施できなかったものがあつたため。
	四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。	実行委員会	生涯学習課	2,316	0	10%	4. 順調に進捗していない	開催に向けて事業を進めていたが、大会を中止することになった。
	町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	建設課	18,670	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
	コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	3,817	0	20%	1. 順調に進捗している	補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
	地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作土から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	1,648	0	50%	2. 概ね順調に進捗している	3年間の基礎研究により町内のほ場の立地条件や土壌性質を分類することができ、土壌分析については一定の成果ができた。今後は、予防や防除に今までの基礎データをつなげ調査していく。
	ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」にあわせ、町内を周遊する連動企画「ウルトラマン周遊企画」を開催しシールラリー・ARスタンプラリー等を実施した。	町	にぎわい創出課	9,978	0	20%	1. 順調に進捗している	キャラクターのコンテンツとつながることにより四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体での入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果があつた。ARラリーでは、ARポイントでのアプリ起動回数が約6,000回となっており、町内のいろいろな場所をめぐる機会となり、道中の各施設への立ち寄りきっかけをつくることができた。また、カードラリーについても、ホビー館で配布されたカードを除いても約38,000が町内施設より配られており、一定の経済効果がみられた。
	四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	78,121	0	20%	1. 順調に進捗している	事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより健全な森林の造成に繋がった。
	特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助を行う。	森林組合 J A 生産者組織	農林水産課	5,935	0	20%	1. 順調に進捗している	原木椎茸・木炭・栗への補助を行うことにより特用林産物生産への支援に繋がった。
	町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託を行う。 (搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等)	町	農林水産課	61,625	0	20%	1. 順調に進捗している	町有林施策計画に記載のある町有林について施策を行った。
	森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施業の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	1,560	0	20%	1. 順調に進捗している	R3事業について、森林経営計画の策定に至っている。
	分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	5,280	0	20%	1. 順調に進捗している	作業道の開設を行い、今後の皆伐・新植に向けての、森林整備を行うことができた。
	鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止対策協議会	農林水産課	13,168	0	20%	1. 順調に進捗している	鳥獣被害防止総合対策事業（被害防止活動推進・緊急捕獲支援）を事業計画どおりに行った。
	自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付を行う。	町	農林水産課	5,557	0	20%	1. 順調に進捗している	未整備森林の解消、自伐林家の育成に繋がった。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価		
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由
(11) その他	集落営農推進事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業（農業用機械・施設等の整備）、ソフト事業（雇用確保支援や高収益作物導入支援等）に対する補助を行う。	町	農林水産課	5,871	0	20%	1. 順調に進捗している	要望に基づき、6経営体の機械整備を推進し、1経営体の視察も実施しており、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。
	大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と運動した法人（一般社団法人しまんと農業里）を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない	営農支援体制に向け、法人とは協議を協議を進めているが、課題もあり、進捗はしていない。
	地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助を行う。	森林組合等	農林水産課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	R3、4と事業がなかったが、事業体の要望を満たしているためと考えられる。
3 地域における情報化	(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステム機器整備事業	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	町	企画課	2,470	0	20%	1. 順調に進捗している	定例的な事業（年度毎に事業量が大きく増減しない）であり、3年度においても予定している事業が完了したため。
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	町	企画課	29,567	0	20%	3. あまり順調に進捗していない	インターネット設備再構築事業が遅延し、4年度へ繰越しとなったため。
4 交通施設の整備、 交通手段の確保	(1) 市町村道路	町道改良整備事業	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	町	建設課	587,692	225,600	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		公共施設等適正管理推進事業 (道路長寿命化)	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	68,029	23,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っているため。
	橋 梁	橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防止、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	町	建設課	21,952	9,200	20%	1. 順調に進捗している	優先順位の高い橋梁から順次耐震補強工事を行っているため。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	209,341	76,800	20%	1. 順調に進捗している	老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っているため。
		高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
(2) 農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	町	建設課	58,031	7,500	20%	1. 順調に進捗している	住民要望箇所について、順次整備ができていないため。	
(3) 林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(5) 鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(9) 過疎地域持続的発展 特別事業 交通施設維持	鉄道施設総合安全対策事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	その他	橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検（近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等）を行う。	町	建設課	103,455	23,700	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
	その他	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	事業の実施なし（令和5年度より実施予定）	町	企画課	0	0	0%	5. 未着手	新型コロナの影響等により活動が行えていない。
	その他	トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本（5年に1回の点検）、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	9,097	3,600	20%	1. 順調に進捗している	5年に一度定期点検を行っているため。
5 生活環境の整備	(1) 水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	取水地改良工事一式、配管移設工事一式、取水ポンプ改良工事一式	町	環境水道課	11,803	5,700	30%	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設において、安定した水道水の供給が行われている。
	(2) 下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	水中プロペラ 1基更新	町	環境水道課	9,020	4,500	70%	1. 順調に進捗している	今後改修が必要な施設がなければ100%の進捗となる。
	その他	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	合併浄化槽の普及、家庭排水等に関する排出対策の啓発を行う。	町	環境水道課	21,409	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標としている合併処理浄化槽人口普及率及び設置普及件数(年度ごと)に概ね達しているため。
	(3) 廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	塵芥処理収集車購入 1台	町	環境水道課	0	0	0%	2. 概ね順調に進捗している	R3年度内の事業完了予定であったが、年度内の事業完了が困難となり、次年度に繰越したため。
	(4) 火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	墓地の経営許可申請受付、改葬許可証の発行、共同墓地の管理運営、四万十町斎場の管理運営を行う。	町	環境水道課	10,123	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	四万十町斎場の改修工事等を行う。	町	環境水道課	4,178	0	20%	1. 順調に進捗している	滞りなく事業を実施できているため。
	(5) 消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	大規模災害時に住民へ情報伝達を行うための通信手段の充実を図る。また、自主防災組織が地域避難施設の運営のために必要な資機材整備の補助や有事の際に必要な応急対策整備や維持・管理を行う。	町	危機管理課	11,702	0	90%	1. 順調に進捗している	音声告知放送システム再構築が完了した。
		津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	最大級の津波から興津・志和地区の住民の生命を守り、安全に避難行動や避難生活が送れるよう、各種設備等を整備し、維持管理する。	町	危機管理課	22,145	0	80%	2. 概ね順調に進捗している	興津地区高台用地の整備、津波避難路等維持管理工事、放置漁船減災対策を行った。
		消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	消防自動車の定期的な更新を行うとともに、必要に応じて消防屯所等の改修・整備を行う。	町 一部事務組合	危機管理課	25,960	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	昭和分団ポンプ車を購入した。
		消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	消防水利の無い地域を解消するため、必要な個所に消火栓を設置するとともに、迅速な消火活動が行えるよう、併せて消火栓BOXも整備する。	町 一部事務組合	危機管理課	9,284	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	20地区の消火栓BOXを購入した。
		高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命・財産を守る。	高幡5市町で構成する高幡消防組合を通じて、四万十清流消防署及び西分署の体制強化を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	8,837	8,800	60%	1. 順調に進捗している	予定どおり、R3年度は四万十清流消防署に高規格救急車を整備できた。

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(6) 公営住宅	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	67,562	0	20%	1. 順調に進捗している	計画通り進捗しているため。	
	(7) 過疎地域持続的発展特別事業	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	9,207	0	20%	1. 順調に進捗している	住宅退去後に解体撤去できているため。
		自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	8,845	0	70%	2. 概ね順調に進捗している	コロナ禍の影響で、各自主防災組織の訓練や防災講演会、先進地視察等、実施できなかったものもあったが、それでも資機材の整備や放水訓練等、可能な範囲で実施することができた。
	(8) その他	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	9,046	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	97,301	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	J A	農林水産課	26,117	0	20%	1. 順調に進捗している	毎年度の事業実施により、町内に設置されている燃料タンクの大半が流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	次年度以降も継続的に実施するため。
6 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進	(1) 児童福祉施設 保育所	保育施設整備・管理運営事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
	(3) 高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター 老人ホーム	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	エレベータの改修、照明のLED化を行う。	町	十和町民生活課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	7,836	3,900	100%	1. 順調に進捗している	単年度事業で計画どおり完了したため。
	その他	十和の里改修事業	新規追加事業(令和4年12月計画変更)								
	(8) 過疎地域持続的発展特別事業	乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	36,579	0	20%	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子どもについては、漏れなく受給資格を認定し、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
乳児・幼児健康診査		定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児、2歳6カ月児に検診を行う。	町	健康福祉課	1,923	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染症拡大により、法定以外で数回中止をした。	
新生児聴覚検査事業		障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	481	0	20%	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、100%実施できている。	
不妊治療費助成事業		医療保険が適用されず、高額な医療費が必要となる不妊治療の経済的負担を軽減する。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は1回につき10万円を限度に通算6回、男性不妊治療は特定不妊治療への助成に5万円を限度として上乗せして助成する。	町	健康福祉課	150	0	20%	1. 順調に進捗している	申請があった方に対しては、迅速に振込を行い、広報活動も実施。	
地域子ども・子育て支援事業		戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	749	0	20%	1. 順調に進捗している	生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。乳児健診のアンケートにより満足感が高い。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	24時間電話健康相談事業	健康や育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・子育てに関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,155	0	20%	1. 順調に進捗している	毎月の実績により、各分野の相談が幅広い年代に利用されていることを確認。町民からお礼の電話もあった。	
	在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	19,160	0	20%	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や新規介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーと連携をとりながら、制度の周知や対象者の把握を行っているため。	
	四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト（サロン）の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	58,269	0	20%	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト（サロン）の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、訪問対応等でサービスにつなげることができているため。	
7 医療の確保	(1) 診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	購入から15年以上が経過し老朽化が著しく、入院患者の安全な入浴介助や衛生保持、入浴介助者の負担軽減を図るため、介護浴槽を購入。	固定式介護浴槽及び昇降式ストレッチャーを購入する。	町	国民健康保険診療所	2,821	2,800	20%	1. 順調に進捗している	診療所施設等整備が計画的にできているため、順調に進捗している。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入する。	町	国民健康保険診療所	4,257	2,100	20%	1. 順調に進捗している	医療機器を計画的に更新できているため、順調に進捗している。
	(3) 過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般家校診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	4,520	0	20%	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後全ての申請者へ支給ができている。また、転出者へも転出前までの分を支給しており、喜びの声も聞かれる。
8 教育の振興	(1) 学校教育関連施設 校舎	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校校舎改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	屋内運動場	学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	30%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設（遊具・フェンス・照明設備等）の改修整備を行う。	町	学校教育課	17,559	17,500	100%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
		教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	10%	3. あまり順調に進捗していない
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区域の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	3,058	0	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画的に車両の更新することが出来ている。
	給食施設	学校給食センター厨房機器整備事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器（回転釜）の入替工事を実施する。	町	学校教育課	4,648	4,600	20%	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器の入替により適切な給食調理業務が実施できている。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	2,001	2,000	20%	1. 順調に進捗している	当初の計画通りに工事を進めることが出来ている。
非構造部材改修事業		非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0%	5. 未着手	後年度に事業着手予定であるため。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
(3) 集会施設、体育施設等	集会施設	小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	学校教育課	19,835	0	20%	1. 順調に進捗している	計画的に施設の維持管理が出来ている。
	集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	449	0	20%	1. 順調に進捗している	実施予定であった事業すべてが年度内に完了したため。
		ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
	体育施設	松葉川地区基幹集落センター整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務を実施する。	町	生涯学習課	352	300	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。
	図書館	窪川運動場改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		窪川B&G海洋センター改修事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
		移動図書館用車両購入事業 (文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
		文化的施設整備事業	新規追加事業（令和4年12月計画変更）								
	(4) 過疎地域持続的発展特別事業	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	町内研修（夏季・秋季）を実施した。	町	生涯学習課	339	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。
		各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	親子ヨガ、歴史講座を実施。音楽イベント、浴衣の着付け、食育WS、陶芸教室はコロナ拡大防止のため中止した。	町	生涯学習課	430	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で計画していた講座が中止になった。
		図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等を実施する。	町	生涯学習課	29,746	0	20%	1. 順調に進捗している	適正な管理・運営を行っている。
		高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施する。	町	生涯学習課	47	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。
総合型地域スポーツクラブ支援事業		スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	1,726	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	コロナの影響で、計画していた事業が中止になった。	
窪川B&G海洋センター管理運営事業		B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	49,175	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
特別支援教育支援員配置事業		通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	56,087	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	学校とのヒアリングを通して適切な人材配置が出来ている。	
教育支援センター運営事業		不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,630	0	20%	1. 順調に進捗している	不登校の児童生徒への適切な支援を行っている。	
放課後児童対策事業		放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	31,513	0	20%	1. 順調に進捗している	適正に実施した。	
異校種間連携教育推進事業		保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	420	0	20%	1. 順調に進捗している	各校種間で適宜連絡会を行い情報共有を図り対応出来ている。	

区分	事業名	事業目的	事業内容	事業主体	担当課	事業費	年度区分 (過疎債借入額)	達成状況の評価			
							R3	進捗率	進捗状況評価	左記の理由	
	教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	13,366	0	20%	1. 順調に進捗している	適切な研究所運営を行っている。	
	ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	68,978	0	20%	1. 順調に進捗している	1人1台端末を整備し、今後、端末活用を促進する必要がある。	
	学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,863	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析を行い学力向上対策を行っているが長期的な対応が必要である。	
	地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	2,720	0	20%	1. 順調に進捗している	各学校で地域性を考慮し様々な活動を行っている。	
	学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	3,799	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	小学校の統合については、地域との協議に時間を要している。	
	国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施する。	町	生涯学習課	26,669	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルス感染防止の為、料理教室は実施できなかったがその他の事業は予定通り実施できた。	
	放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	262	0	10%	4. 順調に進捗していない	人材不足のため学校の希望通りの配置をすることが困難である。	
	文化的施設推進事業 (移動図書館等)	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0%	5. 未着手	事業を実施していない。	
9 集落の整備	(1) 過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	町	建設課	1,254	0	20%	1. 順調に進捗している	住民要望に対し、順調に交付できているため。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	90,647	30,800	20%	2. 概ね順調に進捗している	資材高騰やウッドショック等の影響もあり計画棟数に達していないものの概ね計画どおりに事業実施ができています。
	(2) 過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	18,907	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	目標を上回る移住者数になっている。
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	18,272	0	20%	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね活動が実施できている。
	(3) その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理を行う。	町 地域団体	企画課	0	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入を行う。	町 地域団体	企画課	18,306	0	20%	2. 概ね順調に進捗している	運営を始めるにあたり、R3年度時点で初期投資への支援は完了。今後は施設の維持管理及び集落活動センターの安定した運営体制づくりについて支援を行う。
10 地域文化の振興等	(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	町	生涯学習課	25,409	18,900	20%	1. 順調に進捗している	遅延、トラブル等なく進んでいる。	
		きらら大正改修事業	H6年度に開館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレの洋式化 等	町	大正地域振興課	0	0	10%	2. 概ね順調に進捗している	新型コロナウイルスの影響もあるが、利用状況や使用頻度を勘案しながら、緊急性、優先度の高いものから改修・更新を進めていく。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	町	生涯学習課	12,118	0	20%	1. 順調に進捗している	文化財を適切に管理できている。	
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1) 再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	町	農林水産課	0	0	0%	5. 未着手	R3事業予定の薪ボイラー設置事業については、事業中止となった。	