

現場変更リスト(主要項目)

番号	現場変更項目	変更内容	変更理由	備考	金額(税込)
12	浄化槽容量の見直し	浄化槽規模を縮小する。	排水量に見合った浄化槽規模とすることで、インシャルコスト・メンテナンスコストを抑えるため。	県と協議を重ね、当初の計算の見直しの了承を受けた。	▲ 3,725,000
13	雨水利用システムの見直し	雨水利用システムに初期雨水分離装置※を導入し、比較的きれいな雨水のみを貯留するようにする。	雨水を貯留する水槽のメンテナンスを軽減するため。	※降り始めの汚れた雨水をカットし、比較的きれいな雨水のみを取り込めるようにする装置。	2,348,400
14	デマンド監視システム対応 他	電気設備で設ける、デマンド監視システム※に対応するため、空調設備・換気設備にコントローラーを設置する。	デマンド監視システムに空調設備・換気設備の電気使用量の情報を提供するため。	※最大需要電力(デマンド値)を計測し、目標値を超過する前に負荷設備を停止することで最大需要電力を抑制し、契約電力を下げるシステム。	4,619,000
計					3,242,400

十
三