

■議案第3号 興津地区津波対策避難広場・避難経路整備工事請負契約の一部を変更する契約の締結について

【要旨】

平成24年12月20日に議会の議決を受けた「興津地区津波対策避難広場・避難経路整備工事」に係る工事請負契約について、次のとおり工事請負契約の一部を変更する契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものです。

【工事請負契約の変更契約締結内容】

工 事 名	興津地区津波対策避難広場・避難経路整備工事
工 事 場 所	四万十町 興津 地内
契 約 金 額	149,379,300円（内消費税7,113,300円）
変更契約金額	168,598,500円（内消費税8,028,500円）
増 減 額	19,219,200円（内消費税 915,200円）
契約の相手方	山一・松本・はまさき特定建設工事共同企業体 代表者住所 高知県高岡郡四万十町志和509番地 代表者氏名 有限会社 山一建設 代表取締役 山野上 喜久子
主たる 変更内容	① 推定岩盤線の相違による擁壁工の増 ② 避難広場法面保護工の追加 ③ 工事用道路として使用した町道の舗装補修

【変更理由】

変更項目	変更理由	変更金額 (千円)
擁壁工	山留擁壁工および補強土壁基礎擁壁工（テールアルメ基礎擁壁工）において当初計画の位置に岩盤が存在せず、擁壁の厚さおよび高さが変更増となる。	10,875
法面保護工	当初設計では避難広場法面は土羽のみの施工予定であったが、施工中の豪雨等で法面が一部流失した経緯および維持管理の簡素化を考慮し、モルタル吹付工および種子吹付工を追加施工する。	3,839
舗装工	工事用道路として利用した町道において、大量の土砂等の運搬を行ったため、既設舗装版の損傷が著しく、通行に支障をきたすため、アスファルト舗装の補修を追加施工する。	2,313
その他	土工、排水工、防護柵工等	2,192